



INFORME TRIMESTRAL

Obra de ejecución del 'Proyecto de Construcción de la Bicipista del Ibaizabal. Tramo: Erletxe – Boroa', en Galdakao y Amorebieta-Etxano (Bizkaia)

Febrero, Marzo, Abril 2026



Índice

1	INTRODUCCION Y OBJETO	2
2	SEGUIMIENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS	2
3	DOCUMENTACIÓN: GESTIÓN DE RESIDUOS	9

1 INTRODUCCION Y OBJETO

El Informe de Impacto Ambiental relativo al 'Proyecto de Construcción de la Bicipista del Ibaizabal. Tramo: Erletxe – Boroa', con el fin de mantener un correcto seguimiento, vigilancia y control de impactos ambientales, establece la necesidad de realizar un seguimiento ambiental del entorno durante las obras constructivas. Por el mismo fin, se establece también la obligación de confeccionar un plan de vigilancia ambiental.

2 SEGUIMIENTO MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS

A continuación, se recogen las medidas protectoras y se refleja el cumplimiento de las medidas correctoras y protectoras empleando la siguiente simbología:

ESTADO	DESCRIPCIÓN	SÍMBOLO
EN ESPERA	No se ha adoptado aún dicha medida	↓
	Implantada correctamente	😊
OPERATIVA	Medida en ejecución	↔
	Implantada parcialmente	😬
	Implantada no correctamente	😞
FINALIZADA	Medida realizada	↑

ASPECTO AMBIENTAL RELACIONADO	COMPROBACIÓN	CONTROL	FRECUENCIA	CONFORME (C) NO CONFORME (NC)	OBSERVACIONES/ REGISTROS A OBTENER
Delimitación del ámbito de actuación					
Afección general	Todas las actuaciones relacionadas con el proyecto, tales como las zonas destinadas para el acopio de materiales y almacenamiento provisional de residuos de obra, se ubicarán en el interior de la parcela del proyecto o bien en parcela cercana tras aprobación por la DO y organismos correspondientes	Visual	Semanal	☺ ↔	
Afección general	Durante la reparación, en caso de avería de maquinaria, se tomarán las medidas oportunas para no contaminar.	Visual	Siempre	↓	
Supervisión del terreno y control de balizamiento	Señalización de zonas de obra y de zona de mantenimiento o reparación de maquinaria, en caso de ser necesario realizar en obra.	Visual	Semanal	↓	
Supervisión del terreno y control de balizamiento	Jalonamiento de las operaciones de tala, desbroce y movimiento de tierras cada 4 m, así como zonas sensibles y zonas auxiliares. (previa aprobación por D.O.)	Visual	Semanal	☺ ↔	
Protección vegetación	Especies arbóreas a conservar, jalonar o no actuar al menos a 5 veces su diámetro. Eliminar la vegetación estrictamente necesaria	Visual	Semanal	☺ ↔	Durante el mes de abril se procedió a la recogida de 12 plantas de roble entorno al ejemplar talado en la zona pk 2+800 y se han replantado en pk 3-700 y 3-800.

Protección vegetación	Especies invasoras, eliminar, depositar residuo en zona confinada hasta su secado y sin capacidad germinativa	Visual	Siempre	 ↔	En febrero se retira un ejemplar de cortadeira seollana del talud de la zona de Boroa, cerca de las obras de drenaje. En el talud de Boroa, entre las obras de drenaje y el Patxitxierreka, han vuelto a salir ejemplares de Robinia Pseudoacacia que deberán de ser retirados antes de la próxima hidrosiembra.
Protección vegetación	Antes de tala tener permiso de montes o guarda Forestal	Visual Documental	Siempre	 ↔	
Protección paisajística	Acopios, instalaciones auxiliares u otros elementos temporales, colocar en zonas pocos sensibles y color no llamativo	Visual	Semanal	 ↔	
ASPECTO AMBIENTAL RELACIONADO	COMPROBACIÓN	CONTROL	FRECUENCIA	CONFORME (C) NO CONFORME (NC)	OBSERVACIONES/ REGISTROS A OBTENER
Protección de las aguas y suelo					
Afección al suelo y a las aguas	Prohibición de realizar cambios de aceites, reparaciones y lavados de maquinaria. Estas actividades se realizarán en instalaciones exteriores homologadas y autorizadas. En caso de que se efectúe alguna operación, que pueda afectar al suelo o a las aguas, se realizará sobre solera impermeable o se colocarán los medios necesarios para evitar una posible afección (geotextil, plataforma de hormigón con ligera pendiente con sistema de drenaje hacia deposito estanco o balsa de decantación).	Visual	Según las necesidades de la obra	 ↔	

Afección al suelo y a las aguas	Manipulación de aceites, productos químicos, etc. sobre cubetas o material absorbente	Visual	Según las necesidades de la obra	 	
Afección al suelo y a las aguas	Señalización de almacenamiento de los productos químicos, de residuos inertes, de residuos peligrosos alejada de arquetas pluviales y escorrentías	Visual. Documental	Siempre	 	
Afección al suelo y a las aguas	Colocación de barreras de retención, geotextil, balas de paja, así como contenedores o zonas de decantadores para evitar la contaminación de aguas con sedimentos.	Visual.	Siempre que haya próximo un cauce	 	Se han colocado elementos de contención de sólidos en suspensión en los siguientes puntos: camino vecinal zona Boroa, arroyo Patxitxierreka, paso inferior a lado del arroyo Patxitxierreka, en la zonadel puto limpio de Kortederra y en la zona de Diputación, al realizar la nueva escollera de piedras
Afección al suelo y a las aguas	Es conveniente que antes de manipular cualquier material se verifique su etiquetado y se disponga de su hoja de información sobre aspectos de manejo, seguridad y actuación en caso de emergencia.	Visual.	Siempre		
Afección al suelo y a las aguas	Limpiar las canaletas de hormigón en área ubicada para ello o bien en contenedor protegido con plástico, ubicado en las cercanías de las áreas a hormigonar (aviso a proveedor)	Visual.	Siempre	 	
Afección al suelo y a las aguas	Prohibido descargar hormigones sobrantes en cauces, cunetas o zonas de escorrentía, así como cualquier otra área no indicada por el E.O	Visual.	Siempre	 	

Afección al suelo y a las aguas	Para evitar arrastre de sedimentos a cauce se bombeará el agua de zanjas a un sistema de decantación, que se ubicará en las cercanías de la zona de trabajo. Antes de su vertido a cauce se llevarán a cabo las mediciones necesarias para confirmar que el vertido cumple con las condiciones impuestas por la autorización de URA. En caso necesario se colocarán otras barreras como laminas filtrantes.	Análíticas	Río Aretxabalgane arroyo Patxitxierreka Antes, durante, después. Durante: según el tipo de actividad y solo en el cauce del tajo afectado	 	En marzo se toman muestras de agua del arroyo Patxitxierreka debido a la presencia de actividad de obra en sus proximidades. Los resultados no muestran ninguna afección o valor previo alterado.
Afección al suelo y a las aguas	Recogida inmediata de la porción de suelo contaminada en caso de vertido accidental, recipiente adecuado y entrega a un gestor autorizado.	Visual. Documental	En el momento en que se produzca	 	
Afección al suelo y a las aguas	Maquinaria de acceso a obra limpia de restos de barro o tierra, así como salida a viales.	Visual	Siempre	 	
Afección a tierra vegetal	La tierra vegetal que pueda contener restos de especies invasoras no podrá ser reutilizada, deberá gestionarse externamente.	Documental	Durante todas las fases de obra	 	
Afección a tierra vegetal	Acopio evitando contaminación con otros residuos, libre de piedras, escombros, troncos, ramas. Evitar su contaminación con especies	Visual	Siempre	 	
Tierras potencialmente contaminadas	Analizar la calidad de la tierra en las parcelas inventariadas	Análíticas	Puntual. La analítica se realizará antes de intervenir en dichas parcelas	 	Tras la caracterización del suelo de la parcela inventariada 48003-00100 se indicó que la tierra extraída en esta parcela es apta para su reutilización en el mismo punto. Posteriormente se decidió por las características del terreno que parte del material excavado se llevaría a vertedero autorizado por lo que se realizó un informe de caracterización para la aceptación del material en el vertedero autorizado. Tras la aprobación del vertedero se ha iniciado a transportar parte del material de excavación el resto se ha acopiado en la parcela adecuadamente y el resto se ha acopiado en la parcela adecuadamente.

Tierras potencialmente contaminadas	La excavación de estas tierras deberá ser supervisada por un técnico de suelo especializado	Visual	Solo durante la excavación	 	En febrero y marzo se realiza excavación en las parcelas inventariadas
Minimización de las emisiones de polvo					
Afección a la atmósfera	Control estricto de las labores de limpieza de viales y otras zonas de paso de vehículos, tanto en el entorno afectado por las obras como en las áreas de acceso a éstas; mediante riego en época secas o cuando se considere necesario	Visual	Permanente en período de obra	 	Se está realizando a diario mediante riego manual y máquinas barredoras
Afección a la atmósfera	Se limitan las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones y en general todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la emisión/movilización de polvo o partículas durante días o períodos de fuerte inestabilidad o los días en los que se prevé la entrada de frentes.	Visual	Siempre	 	
Afección a la atmósfera	Prohibición de la circulación de vehículos de obra fuera de las zonas previstas. Control de la velocidad de circulación de los vehículos de obra.	Visual	Siempre	 	
Afección a la atmósfera	Volquetes cargados de tierra provistos de una lona o material húmedo.	Visual	Siempre	 	
Afección a la atmósfera	Humedecer acopios de tierra, material pulverulento en época seca para evitar arrastre partículas o cubrir con lonas o similar	Visual	En caso de temperaturas altas o clima muy seco		
Afección a la atmósfera	Evitar el número de vehículos/maquinaria trabajando en un entorno reducido.	Visual	Siempre	 	

Afección a la atmósfera	Medidas puntuales de nivel de contaminación del aire	Medidor polvo	Continuo	 	Se están realizando mediciones continuas de polvo desde el día 28/08/2025, ubicado en las coordenadas UTM X: 518755.105 Y: 4786496.891. En enero se estropea en dispositivo, se desinstala y se remite al fabricante para su revisión. Se abre No Conformidad. En marzo se vuelve a montar y se vuelve a estropear, por lo que solo mide del 12 al 30 de marzo. Se desmonta y se envía al comercial para su revisión. De mientras, se instala un dispositivo de repuesto, que empieza a funcionar el día 01/04/2026.
Minimización de ruido y vibraciones					
Afección a la atmósfera	La maquinaria no está en marcha fuera del horario establecido.	Visual	Siempre	 	
Afección a la atmósfera	Evitar accesos por zonas urbanas y/o urbanizadas.	Visual	Según las necesidades de la obra	 	
Afección a la atmósfera	Medidas puntuales de nivel de ruido.	Sonómetro	Semanal	 	A partir del día 05/08/2025 se han tomado semanalmente mediciones de ruido en diferentes situaciones para verificar el nivel de afección según el tipo de actuación o en ausencia de actuaciones. Las últimas dos semanas del mes no se han realizado mediciones, una semana debido a las condiciones meteorológicas y la semana siguiente se ha producido un problema técnico al dispositivo medidor. En abril el sonómetro sigue estropeado.
Medidas destinadas la gestión de residuos					
Residuos	No se abandonarán, ni verterán, ni depositarán incontroladamente residuos	Visual	Siempre	 	
Residuos	No se mezclarán residuos peligrosos entre sí o con residuos no peligrosos.	Visual	Siempre	 	
Residuos	Toda la documentación derivada de la gestión de residuos peligrosos y no peligrosos puesta a disposición de VUDA DE SAINZ	Documental	Mensual	 	

Residuos	Se mantiene actualizado un registro de generación de residuos peligrosos y no peligrosos	Documental	Quincenal	😊 ↔	
Residuos	Acopios dentro de límites de obra, lejos de áreas sensibles, con valor biológico o social	Visual	Siempre	😊 ↔	
Residuos Peligrosos	Los residuos peligrosos que se puedan originar están correctamente etiquetados y su almacenamiento antes de la retirada por el gestor autorizado nunca supera los 6 meses. La zona de almacenamiento será: una caseta con cubetos de retención.	Visual. Documental	En cada retirada	😊 ↔	
Residuos Peligrosos	Los residuos peligrosos se almacenan en contenedores apropiados (cierres contra pérdidas de contenido, resistentes, de material no susceptible de ser atacado por el contenido, etc.), y debidamente identificados conforme a la legislación vigente (Ley 7/2022).	Visual	Siempre	😊 ↔	
Residuos Inertes	Los residuos inertes y materiales sobrantes se ubican siempre que sea posible en zonas con la mínima afección visual y mínimas emisiones de polvo. Acopio máximo dos años	Visual	Inicio de obra: definición de superficies. En obra control diario	😊 ↔	
Residuos Inertes	La zona destinada a realizar el lavado canaletas de hormigón cumple los requisitos: zona balizada y señalizada, fuera de zona de policía del cauce o, en caso contrario, debidamente autorizada. Los residuos resultantes de esta operación serán retirados por gestor autorizado.	Visual. Documental	Control de residuos en cada retirada	😊 ↔	
Residuos Sólidos Asimilables a Urbanos	Se entrega la totalidad de estos residuos a los servicios del Ayuntamiento o a gestor autorizado para su reciclado o valorización	Documental.	Control de residuos en cada retirada	😊 ↔	

Gestión de materiales procedentes de excavaciones	Los rellenos a los que se pudieran destinar los materiales sobrantes de la actividad deberán cumplir las condiciones señaladas en el Decreto 49/2009 y Decreto 112/2012. Entre obras según Orden APM/1007/2017	Documental	Siempre que se gestionen residuos RCDs	↓	
Tierra Vegetal	Reutilizar la posible en la propia obra u en otras obras. Sobrantes a relleno/vertedero autorizado	Documental	Control de residuos en cada retirada	😊 ↔	Se prevé su reutilización a lo largo de la obra, al ser posible.
Medidas destinadas a la protección de la fauna					
Protección fauna	Evitar posibles afecciones a los corredores ecológicos	Visual	Siempre	↓	
Calidad del aire					
Afección a la atmósfera	No se autorizará el uso de aparatos de aire acondicionado que contengan refrigerantes con componentes perjudiciales para la capa de ozono	Documental	Siempre	😊 ↔	
Emisión de humos- Afección a la atmósfera	No se realizan quemas de cualquier tipo de material o residuo, a excepción de restos vegetales si se cuenta con permiso de quema.	Visual	Siempre	😊 ↔	
ASPECTO AMBIENTAL RELACIONADO	COMPROBACIÓN	CONTROL	FRECUENCIA	CONFORME (C) NO CONFORME (NC)	OBSERVACIONES/ REGISTROS A OBTENER
Medidas de restauración					

Afección infraestructuras/población	Restitución de caminos y obras que hayan resultado dañadas. Limpieza de material acumulado o desperdicios, especialmente cuando el material impida el paso de vehículos o peatones o pueda suponer cualquier tipo de peligro para la población	Visual. Documental	Semanal y Final de obra		↓	
Vegetación	Fin de unidad de obra y fin de obra, reponer con especies autóctonas, según proyecto.	Visual	Aplicar según proyecto	😊	↑	En febrero se ha realizado la hidrosiembra de diferentes zonas de la obra en los que se han perfilado los taludes definitivos.
Patrimonio Arqueológico						
Control patrimonio artístico-cultural	Si se hayan restos arqueológicos y avisar a dirección	Visual documental	Indicios		↓	
Plan de emergencia ambiental						
Afección en situaciones de emergencia	Se cumple con las medidas preventivas establecidas en el Plan, y se tienen disponibles los medios.	Visual	Quincenal	😊	↔	
Afección en situaciones de emergencia	En caso de emergencia, se llevaron a cabo las medidas de actuación, previstas en los protocolos establecidos	Visual. Documental	Cuando se produzca	😊	↔	
Formación						
Sensibilización ambiental	La gestión ambiental y comportamiento del personal del contratista/s en obra indica que éste está capacitado	Visual	Quincenal	😊	↔	Se imparte formación tanto al personal propio como al personal subcontratado.

3 DOCUMENTACIÓN: GESTIÓN DE RESIDUOS

A continuación, se adjunta relación de residuos de la obra en cuestión.

DI	CT	OPERACIÓN D/R	FECHA	GESTOR	NIMA GESTOR	DESTINO	NIMA DESTINO	DESCRIPCIÓN RESIDUO	CÓDIGO LER	PESO NETO (KG)	TRANSPORTE	NIMA TRANSP
DI480002803220260662455	1714-87-1	R0506	13/01/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	ASFALTOS	170302	7240	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662456	1714-87-1	R0506	13/01/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	ASFALTOS	170302	10260	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662261	1714-87-1	R0506	27/01/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	5160	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260665838	1714-87-1	R0506	29/01/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	4480	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260663460	1714-87-2	R12	19/02/2026	C. ABANTO	4800028032			MEZCLA DE PLÁSTICO	170203	850	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260665614	1714-87-1	R0506	03/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	5120	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662286	1714-87-1	R0506	04/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6820	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260665615	1714-87-1	R0506	04/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	7040	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662829	1714-87-1	R0506	05/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	7580	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260665624	1714-87-1	R0506	05/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6800	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662840	1714-87-1	R0506	06/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	11260	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260665628	1714-87-1	R0506	06/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6620	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260665630	1714-87-1	R0506	09/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6080	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260665638	1714-87-1	R0506	10/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6580	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260663457	1714-87-1	R0506	19/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6600	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260663458	1714-87-1	R0506	19/02/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	10740	C. ABANTO	4800028032
DCS00489021735320260102213	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	31500	CONTENOR	4800028032
DCS00489021735320260102220	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30240	XCAVACIONES JOIZ S.	4800285405
DCS00489021735320260102222	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	28380	XCAVACIONES JOIZ S.	4800285405
DCS00489021735320260102223	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29020	XCAVACIONES JOIZ S.	4800285405
DCS00489021735320260102324	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29460	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102227	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29100	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102335	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	25600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102341	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30280	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102348	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	27740	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102354	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	28600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102370	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102380	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29980	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102240	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102244	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29280	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102250	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30720	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102267	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30460	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102270	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	31240	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102274	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	31000	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102282	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	28660	SOLTRANS	4800027953
DI489021735320260000001	SIN CÓDIGO	R0506	17/03/2026	HARRI GREEN	4820214523			MEZCLA	170107	13300	VIUDA DE SAINZ	480000745C
DI480002803220260662512	1714-87-1	R0506	17/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	RCDs	170904	9700	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662513	1714-87-1	R0506	17/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	RCDs	170904	7800	C. ABANTO	4800028032
DI48000280322026066258	1714-87-1	R0506	26/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	RCDs	170904	10080	C. ABANTO	4800028032

DCS00489021735320260102213	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	31500	CONTENOR	4800028039
DCS00489021735320260102220	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30240	XCAVACIONES JOIZ S.	4800285409
DCS00489021735320260102222	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	28380	XCAVACIONES JOIZ S.	4800285409
DCS00489021735320260102223	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29020	XCAVACIONES JOIZ S.	4800285409
DCS00489021735320260102324	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29460	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102227	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29100	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102335	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	25600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102341	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30280	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102348	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	27740	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102354	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	28600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102370	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102380	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29980	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102240	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29600	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102244	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	29280	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102250	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30720	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102267	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	30460	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102270	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	31240	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102274	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	31000	SOLTRANS	4800027953
DCS00489021735320260102282	SIN CÓDIGO	D05	03/03/2026	A RESTAURACIÓ	4800293768			TIERRAS INERTES	170504	28660	SOLTRANS	4800027953
DI489021735320260000001	SIN CÓDIGO	R0506	17/03/2026	HARRI GREEN	4820214523			MEZCLA	170107	13300	VIUDA DE SAINZ	4800007450
DI480002803220260662512	1714-87-1	R0506	17/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	RCDs	170904	9700	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662513	1714-87-1	R0506	17/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	RCDs	170904	7800	C. ABANTO	4800028032
DI48000280322026066258	1714-87-1	R0506	26/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	RCDs	170904	10080	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260663234	1714-87-1	R0506	02/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6340	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662524	1714-87-1	R0506	24/03/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	11800	C. ABANTO	4800028032
DI4800028033-2026-0000829	SIN CÓDIGO	R0506	16/03/2026	ENEDORES TXO	4800028033			HORMIGÓN	170101	15260	NTENEDORES TXORIE	4800028033
DI4800028033-2026-0000834	SIN CÓDIGO	R0506	17/03/2026	ENEDORES TXO	4800028033			HORMIGÓN	170101	13380	NTENEDORES TXORIE	4800028033
DI4800028033-2026-0000294	SIN CÓDIGO	R0506	18/03/2026	ENEDORES TXO	4800028033			HORMIGÓN	170101	11580	NTENEDORES TXORIE	4800028033
DI480002803220260666354	1714-87-1	R0506	01/04/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	MATERIAL CERÁMICO	170107	11080	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260662937	1714-87-1	R0506	15/04/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	HORMIGÓN	170101	6280	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260663938	1714-87-2	R13	28/04/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	MADERA	170201	1420	C. ABANTO	4800028032
DI480002803220260664096	1714-87-2	R13	28/04/2026	C. ABANTO	4800028032	BTB	4800027542	MEZCLA DE PLÁSTICOS	170201	1320	C. ABANTO	4800028032
DI489021735320260000002	CT489021735320250000001	R0506	23/04/2026	HARRI GREEN	4820214523			HORMIGÓN	170101	9900	BIZLUR	4800286140
DI489021735320260000003	CT489021735320250000001	R0506	24/04/2026	HARRI GREEN	4820214523			HORMIGÓN	170101	6960	BIZLUR	4800286140
DI489021735320260000004	CT489021735320250000001	R0506	24/04/2026	HARRI GREEN	4820214523			MATERIAL CERÁMICO	170107	11840	BIZLUR	4800286140
DI489021735320260000005	CT489021735320250000001	R0506	28/04/2026	HARRI GREEN	4820214523			MATERIAL CERÁMICO	170107	12720	BIZLUR	4800286140